ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

35)

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶ: ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :	Construction of CC roads at Medarahalli Colony in ward no.12 Shettyhalli Sub Division
2.	ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ :	012-20-000011
3.	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	Rs. 150.00 lakhs
4.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ :	Rs. 150.00 lakhs
5.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು :	ಮೆ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್
6.	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದಿನಾಂಕ:	18.01.2020.
7.	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :	19.01.2020.
8.	ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ :	17.03.2020.
9.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :	
10.	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬದ ವಿವರ :	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು BWSSB ಯವರಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
11.	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	08.03.2021.
12.	ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ನಂ ಮತ್ತು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :	
13.	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರ :	ಶ್ರೀ. ಎ.ಪಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ.ಅ ಶ್ರೀ. ಎಂ. ನಾಗೇಶ್‌ಮೂರ್ತಿ ಸ.ಕಾ.ಅ
14.	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 14560778.39
15.	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರ್)	14,50,000/-

36)

37)

ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 18-01-2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 17-03-2020 ರಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರು ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಯ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 08-03-2021ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 365 ದಿನಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
38)	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12
	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
39)	
	ಕಂಡಿಕೆ (28) ರಿಂದ (31)ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯಂತೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:18.01.2020ರಂದು ಮೆ//ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:18.01.2020ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 17.03.2020ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08.03.2021ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 365ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
40)	
	ಮುಂದುವರೆದು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 8727/2016-17, ದಿನಾಂಕ:14.02.2017ರಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯ ಕಾಲವಿಳಂಭ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ)ರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
41)	
42)	
	EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bengaluru Mahangara P[illegible], Dasarahalli Division, Bengalu[illegible]7
43)	

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (40) ಮತ್ತು (41) ರ ವರದಿಯಾಗಿ, (Covid-19 ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿರುವುದು) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. 18/3/2021 44) EE ಗಮನಕ್ಕೆ Please verify & put up 18/3/21

BRUHATH BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

FORMATE -01

EXTENSION OF THE TENDER PERIOD PROPOSAL FOR THE CONTRACT WORK WHICH DID NOT COMPLETED WITH IN DUR DATE

Sl No	Description	Details
1	Name of the Work	Construction of CC roads at Medarahalli Colony in ward no.12 Shettyhalli Sub Division
2	Estimated cost and Technical Sanction No and Date	Rs.150.00 Lakhs EE/DD/TS/60/19-20 Dt: 16.11.2019
3	Amount of Tender	15000000.00
4	Job Code No	012-20-000011
5	Name & Address of the contractor	M/s Technical Manager(West) KRIDL, #280, 59th cross, 17th C main road,, 3rd Y Block, Rajajinagara, Bangalore 560010
6	Agreement No & Date	EE/DD/AGR/501/19-20 Date: 18.01.2020
7	No & Date Under which the work order has been issued	EE/DD/WO/501/19-20 Date: 18.01.2020
8	Time limit Originally fixed for completion of time	60 Days
9	Date of application of contractor requesting for extension	18-01-2020
10	Date of receipt of application in Sub Division	18-01-20
11	Weather time extended	———
12	Due date of Starting the work	28-01-20
13	Due date of Completion of the work	08-03-2021
14	Actual Date of Completion of the work	08-03-2021
15	Progress achieved during first extension	95% Progress
16	Time extension period applied for	28-01-20
17	No of Days	355 days.
18	Time Extension Recommended	

7

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ